

Código INFOBRAS	Nombre de obra	Entidad Pública	Modalidad de ejecución de la obra	Corresponde a un saldo de Obra?	Código INFOBRAS relacionado al saldo de obra
91989	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN, EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVÍN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGIÓN ICA	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA	Administración directa	No	
Naturaleza de la obra	Tipo de obra - Clasificador Nivel 1	Tipo de obra - Clasificador Nivel 2	Tipo de obra - Clasificador Nivel 3	Servicio de control	Monitoreo ciudadano
Recuperación	Agricultura	Agrario	Otra Infraestructura	Esta obra tiene informes de control	La obra no ha recibido visitas
PROYECTO DE INVERSIÓN					
Denuncias ciudadanas	Pertenece a un proyecto de inversión (INVIERTE.pe)?	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre proyecto	Estado del proyecto
Esta obra ha tenido una denuncia	Si	2307484	346126	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN , EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGION ICA	APROBADO
Tipo Formato	Monto Viable/Aprobado	Fecha de aprobación	Monto Viable actualizado	Fecha de actualización	
PIP MAYOR (SNIP)	19105910	27/01/2016	23815039		
¿Existe convenio para la ejecución de la obra?	Nombre de la otra parte		RUC	Nombre del Convenio:	Fecha de suscripción de convenio
No					
LISTA DE UBIGEO					
Departamento		Provincia		Distrito	
ICA		CHINCHA		CHAVIN	
Fecha de aprobación de expediente técnico	Monto de expediente técnico	Moneda	Monto de expediente técnico en soles		Documento de aprobación de Expediente
11/04/2016	19106851.46	S/: Soles	19106851.46		R.D. N°00062-2016-GORE-ICA-DRA
¿Cuenta con transferencia financiera de otra entidad?	Ámbito	¿De quién se recibe el recurso?	Monto de transferencia	Moneda	Monto de transferencia en soles
No					
ENTREGA DE TERRENO					

¿Corresponde entrega de terreno?	Tipo de entrega	Porcentaje de terreno entregado		Fecha de entrega del terreno	
Si	Total	100.0		01/08/2018	
Tipo de empresa	RUC	Nombre o razón social de la empresa o consorcio	Número de contrato	Fecha del contrato	Fecha de adjudicación
Plazo de ejecución del contrato	Monto del contrato	Moneda	Monto del contrato en soles	Fechas claves	
Número de adenda			Fecha de la adenda		
Datos del Supervisor Responsable					
Tipo de documento de identidad	Número de documento	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	
D.N.I	21461079	CESAR ANZE	CORNEJO	CASTILLA	
Colegiatura	Número de colegiatura	Profesión	Fecha inicio	Fecha fin	
C.I.P	143659	ING. AGRONOMO	01/12/2021	10/12/2022	
DATOS DEL RESIDENTE					
Tipo de Documento	Número de documento	Nombres		Apellido Paterno	Apellido Materno
D.N.I	44840072	LUIS ANGHELO MARIANO		PEÑA	PEÑA
ADELANTO					
¿Se han otorgado adelantos?	Tipo Adelanto	Monto del adelanto	Moneda	Monto del adelanto en soles	Fecha de entrega del adelanto
No					
Cronograma de obra (valorizado)					
Tipo cronograma		Fecha de cronograma		N° de doc. que aprueba	
Actualizado		29/12/2021		R.D 274-2021 GORE ICA DRA	
DATOS DE INICIO DE OBRA					
Fecha de inicio de obra		Plazo de ejecución (en días)		Fecha fin de obra programada	
01/08/2018		1095		31/07/2021	
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2023		Dic.		31/01/2024	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
48.84		48.7		NO EXISTEN MAYORES AVANCES DEBIDO A QUE SE CULMINARON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROYECTO, ESTANDO EN PROCESO LA PRELIQUIDACION DEL 2022	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
79892.2		79892.2		DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DEL 2023 SE CULMINO LA ADQUISICION DEL COMPOST PARA EL ABONAMIENTO Y POSTERIOR SIEMBRA DE LOS PINOS LEVANTANDO UN ACTA DE CULMINACION DE ACTIVIDADES DE PLANTACION FORESTAL EL 17 DE OCTUBRE DEL 2023. POSTERIORMENTE SE SOLICITA LA INFORMACION NECESARIA PARA CONSIDERAR EL CIERRE DEL PROYECTO EN EL PORTAL.	

Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera		Monto de ejecución financiera de la obra	
92.65		153023.5	
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2023		Dic.	31/01/2024
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
48.84		48.7	NO EXISTEN MAYORES AVANCES DEBIDO A QUE SE CULMINARON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROYECTO, ESTANDO EN PROCESO LA PRELIQUIDACION DEL 2022
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
79892.2		79892.2	DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DEL 2023 SE CULMINO LA ADQUISICION DEL COMPOST PARA EL ABONAMIENTO Y POSTERIOR SIEMBRA DE LOS PINOS LEVANTANDO UN ACTA DE CULMINACION DE ACTIVIDADES DE PLANTACION FORESTAL EL 17 DE OCTUBRE DEL 2023. POSTERIORMENTE SE SOLICITA LA INFORMACION NECESARIA PARA CONSIDERAR EL CIERRE DEL PROYECTO EN EL PORTAL.

Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera		Monto de ejecución financiera de la obra	
92.65		153023.5	
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2023		Set.	07/11/2023
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
48.84		48.7	EL AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO DEL MES DE SETIEMBRE ES DE 48.70% FRENTE AL 48.84% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO. CON BASE A LO ANTERIOR, LAS ACTIVIDADES DE PLANTACION FORESTAL SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO AL DIA, DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA DE PORCENTAJES SE DEBE A UN COSTO MENOR EN LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario

79892.2		79892.2		DURANTE EL MES DE SETIEMBRE EL METRADO DE EJECUTADO ES DE 72,128 KG DE COMPOST LO QUE REPRESENTA EL 100% DEL METRADO PROYECTADO. CABE SEÑALAR QUE MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA N°159-2023 DE FECHA 08 DE SETIEMBRE SE ATENDIO EL COMPOST REQUERIDO, EL CUAL FUE REQUERIDO EL 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SIENDO LA DEMORA DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA LO QUE OCASIONO QUE LAS ACTIVIDADES DE PLANTACION FORESTAL SE ALARGARAN HASTA EL MES DE SETIEMBRE. ADEMAS SE CUMPLIO CON LA PLANTACION DE LOS PLANTONES PRODUCIDOS EN LOS VIVEROS, CONCLUYENDO LA ACTIVIDAD DE PLANTACION FORESTAL.
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
92.65			153023.5	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2023		Ago.		22/09/2023
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
32.97		32.97		Actualmente en el proyecto se cuenta con el 100% de carguío, distribución y abastecimiento de plantones forestales disponibles en el vivero de Utapalca, hacia cada comunidad contemplada para la ejecución de las actividades de plantación forestal. Actualmente, cada comunidad se encuentra a espera de la llegada del compost, para su incorporación durante la plantación en campo definitivo de los plantones acarreados. El avance físico ejecutado en el periodo de ejecución del mes de Agosto 2023 es de 32.97%, frente al 32.97% de avance físico programado. Lo cual cataloga a las actividades de plantación forestal en un estado de AL DÍA con base en el cronograma modificado de ejecución, elaborado debido a la demora en la atención del requerimiento de adquisición del compost
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario

54449.05		54449.05		La ejecución física de las actividades de plantación forestal, se encuentran dentro de lo establecido en el presupuesto aprobado para la ejecución. Asimismo, la ejecución de las actividades de plantación forestal se ha desarrollado con base en el cronograma de ejecución modificado, en la disponibilidad de mano de obra y servicios requeridos. En tal sentido, el avance físico ejecutado en el periodo del mes de Agosto es de 32.97%, frente al 32.97% de avance físico programado. Con base en lo anterior, las actividades de plantación forestal se encuentran en un estado AL DÍA, debido a que, el porcentaje de avance de ejecución mensual iguala al porcentaje de avance mensual programado. Es imperativo señalar que, mediante INFORME N°002- 2023-GORE.ICA-DRA/SNIP 346126/RAPF/MFCR de la suscrita, se solicitó la aprobación la modificación presupuestal para la adición de la partida de SUMINISTRO DE COMPOST PARA PLANTACIÓN FORESTAL, la cual fue aprobada.
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
32.97			54449.05	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2023		Jul.		16/08/2023
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
13.51		13.51		La ejecución de las actividades de plantación forestal se ha desarrollado con base en el cronograma de ejecución y en la disponibilidad de mano de obra y servicios requeridos. En tal sentido, el avance físico ejecutado en el periodo del mes de Julio (desde el inicio formal de actividades el 18 de julio del 2023) es de 12.02%, frente al 13.51% de avance físico programado (porcentaje equivalente a los primeros 14 días de ejecución programada). Cabe precisar que se aprobó una modificación presupuestal para la adición de la partida de SUMINISTRO DE COMPOST PARA PLANTACION FORESTAL aprobada mediante informe N°227-20023-GORE.ICA-DRA-EIA/CGP/CAV.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
22307.24		22307.24		La ejecución física de las actividades de plantación forestal, se encuentran dentro de lo establecido en el presupuesto aprobado para la ejecución. Es imperativo señalar que, en el cronograma de ejecución, se proyecta el inicio de actividades con las partidas de selección, extracción y carguío de plantones a la unidad de transporte; y de transporte de plantas de vivero a campo definitivo.
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
13.51			165156.34	
Avance mensual				

Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2023		Jun.		11/07/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
Si	01/01/2023	180	Sin asignación presupuestal		
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.01		93.51		SIN AVANCES EN EL PROYECTO	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.01		22268334.58		BAJO RESOLUCION DIRECTORIAL SE APRUEBA LA AMPLIACIONDE PLAZO DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS .	
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
116.55			22268334.58		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2023		May.		21/06/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
Si	01/01/2023	150	Sin asignación presupuestal		
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.01		93.51		SIN AVANCES EN EL PROYECTO	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.01		22268334.58		SEGUN MEMORANDO N°119-2023-GORE-ICA-DRA/OAJ SE DIO OPINION LEGAL DE LA SITUACION DEL PROYECTO PROPONIENDO UNA AMPLIACION PARCIAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO SOLO RESPECTO AL COMPONENTE FORESTAL.	
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
116.55			22268334.58		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2023		Abr.		20/06/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
Si	01/01/2023	120	Sin asignación presupuestal		
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.01		93.51		SIN AVANCES EN EL PROYECTO	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.01		22268334.58		NO HAY AVANCES EN EL PROYECTO	
Ejecución financiera					

Porcentaje de ejecución financiera				Monto de ejecución financiera de la obra	
116.55				22268334.58	
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2023		Mar.		20/06/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
Si	01/01/2023	90	Sin asignación presupuestal		
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.01		93.51		NO EXISTE AVANCES EN EL PROYECTO	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.01		22268334.58		SEGUN INFORME N°008-2023-GORE.ICA-CGP/CAV CON FECHA 28 DE MARZO DEL 2023 EL COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS CONCLUYE LA NECESIDAD DE REALIZAR UN CORTE TOTAL DE LA OBRA DEBIDO A QUE SE A PODIDO EVIDENCIAR QUE EL PROYECTO YA NO CUENTA CON LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCION Y CULMINACION DEL MISMO, ADEMAS EL INFORME N°011-2023-GORE.ICA-DRA/CUI 2355763/RO/BGPC RECOMIENDA LA SUSPENSION TOTAL DE LA OBRA DEBIDO A CIERTAS DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y OTRAS INCONSISTENCIAS.	
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera				Monto de ejecución financiera de la obra	
116.55				22268334.58	
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2023		Feb.		20/06/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
Si	01/01/2023	59	Sin asignación presupuestal		
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.01		93.51		NO EXISTE AVANCES EN EL PROYECTO	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
9166.67		22268334.58		NO EXISTE AVANCE EN EL PROYECTO	
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera				Monto de ejecución financiera de la obra	
116.55				22268334.58	
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2023		Ene.		15/06/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
Si	01/01/2023	31	Sin asignación presupuestal		
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					

Programado		Ejecutado		Comentario	
0.01		93.51		NO EXISTEN AVANCES EN EL PROYECTO	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
9166.67		22268334.58		NO HAY AVANCES EN EL PROYECTO	
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
116.55			22268334.58		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Dic.		23/02/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.01		93.51		Según expediente de ampliación no se tenia programado trabajos físicos durante los 10 días de ejecución.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
9166.67		22268334.58			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
116.55			22268334.58		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Nov.		14/12/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
100.0		93.47		SE TIENE UN ATRASO Y UN AVANCE ACUMULADO DE 93.47 FISICO	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
23815039.38		22259167.91			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
116.5			22259167.91		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Oct.		14/11/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					

Programado		Ejecutado		Comentario	
100.0		91.72		EN EL MES DE OCTUBRE HUBO UN AVANCE DDEL 91.72 POR CIENTO CON UN MIONTO DE 21842654.63 SOLES LA OTRA ESTA ATRASADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS Y EN OBRA TAMBIÉN	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
23815039.38		21842654.63			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
114.32			21842654.63		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Set.		03/11/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
100.0		90.95		No se reportaron comentarios	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
23815039.38		21660371.26			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
113.36			21660371.26		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Ago.		04/10/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
100.0		90.22		EN EL PROYECTO CHINCHA ESTAMOS EN UNA 90.22 POR CIENTO SERÍA 21486217.32	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
23815039.38		21486217.32			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
112.45			21486217.32		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Jul.		15/08/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
100.0		86.43		LA VALORARIZACIÓN DEW JUIUO ESTA EN UN 86.63 POR CIENTO EN EL MES DE JUNIO Y JUIUO EL PROCENTAJE Y EL MONTO HAN BAJADO CONSIDERAMENTE POIR EL TEMA DE LA PARTIDA Y TAMBIEN PORQUE HAN SUBIOD HAN OBRA.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
23815039.38		20631144.89		
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
107.98			20631144.89	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2022		Jun.		15/08/2022
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
100.0		85.43		LA VALORARIZACION DE JUNIO ESTA EN UN 85 POR CIENTO CON UN 20344035.47 SOLES.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
23815039.38		20344035.47		
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
106.48			20344035.47	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2022		May.		09/06/2022
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
100.0		90.91		EL PROYECTO CHINCHA ESTA EJECUTADO EN UN 90.91
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
23815039.38		21650727.94		
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
113.31			21650727.94	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2022		Abr.		11/05/2022

¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
100.0		87.18	No se reportaron comentarios
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
23815039.38		20761498.28	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
108.66			20761498.28
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2022		Mar.	18/04/2022
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
Si	01/03/2022	31	Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
100.0		81.01	DE LO EXPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO EJECUTOR DEL PROYECTO, EL SPUERVISOR DE OBRA RATIFICA LO MENCIONADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y SUS ESPECIALISTAS, EN CUANTO A LAS INTENSAS LLUVIAS Y FUERTES HELADAS PRESENTES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO, LAS MISMA, QUE ESTAN ORIGINANDO EL LIMITADO AVANCE DE EJECUCION DE OBRA , POR LO QUE, SUGIERE AL RESIDENTE LA PARALIZACIÓN DE LAS CATIVIDADES FÍSICAS EN OBRA PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DEL PERSONAL OBRERO Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
23815039.38		19293117.85	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
100.97			19293117.85
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2022		Feb.	14/03/2022
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
100.0		80.07	EL PROYECTO CHINCHA PISCO PRESENTA UN PORCANTAJE EJECUTADO DE UN 80.07 PORCIENTO. LA OBRA TODAVÍA SE ENCUENTRA ATRASADA

MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
23815039.38		19069360.49			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
99.8			19069360.49		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Ene.		09/02/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
100.0		72.4		El proyecto siembra y cosecha ica-chincha, presenta un avance mensual de 100 y un acumulado de 75.54 porciento que corresponde al período del 01 al 31 de enero. cabe indicar que la obra se encuentra bien. se teine un cronogramad de ejecucion acelerado en el cual se tiene un avance acumulado para enero 2022 de 72.40 de acuerdo al cronogrma actualizado.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
23815039.56		17989811.36			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
94.15			17989811.36		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2021		Dic.		19/01/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
100.0		71.56		LA VALORARIZACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 01/12/201 AL 29/12/2021 POR UN MONTO VALORIZADO BRUTO DE 17041199.77.HAST EL 31 DE DICIEMBRE . LA OBRA PRESENTA UNA VALORARIZACION EJECUTADA DEL 71.56.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
23815039.41		17041199.77			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
89.19			17041199.77		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2021		Nov.		21/12/2021	

¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
99.88		69.24	El proyecto simebra y cosecha pisco- chincha presenta un avance físico acumulado de 99.88.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
23791274.76		16492901.48	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
86.32			16492901.48
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2021		Oct.	12/11/2021
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
98.76		57.71	La valorarización de los trabajos realizados del 01/10/2021 al 31/10/2021 por un monto valorizado de 1005,915.31.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
23524492.34		11182987.35	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
58.53			11182987.35
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2021		Set.	08/11/2021
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
97.67		52.52	LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 23/08/2021 AL 27/09/2021
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
23264855.88		10177072.04	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
53.26			10177072.04
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance

2021		Ago.		16/09/2021	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
96.62		47.43		La valorarización de los trabajos realizados del 31/07/2021 al 22/08/2021	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
23014747.37		9190783.55			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
48.1			9190783.55		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2021		Jul.		12/08/2021	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
38.91		39.91		SE ADJUNTA VALORIZACION DEL MES DE MARZO, YA QUE AUN NO SE HA PRESENTADO LA VALORIZACION DE MAYO, LUEGO QUE LA ENTREGUEN SE MODIFICARÁ EN EL SISTEMA	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
7538687.28		7734275.66			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
40.48			7734275.66		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2021		May.		12/07/2021	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
38.91		39.91		SE ADJUNTA VALORIZACION DEL MES DE MARZO, YA QUE AUN NO SE HA PRESENTADO LA VALORIZACION DE MAYO, LUEGO QUE LA ENTREGUEN SE MODIFICARÁ EN EL SISTEMA	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
7538687.28		7734275.66			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		

40.48			7734275.66		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2021		Abr.		10/06/2021	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
38.91		39.91		PARA EL MES DE ABRIL AUN NO SE TIENE VALORIZACIÓN, DEBIDO AL CAMBIO DE RESIDENTE YA QUE AUN NO ENTRGA SU VALORIZACION, LUEGO DE QUE SEA ENTREGADA SE HARÁ LA MODIFICACION EN EL SISTEMA, POR AHORA SE SUBE LA VALORIZACIÓN DE MARZO	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
7538687.28		7734275.66			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
40.48			7734275.66		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2021		Mar.		26/04/2021	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
38.91		39.91		EN EL COMPONENTE DE RESERVORIO SE CULMINO CON EL CERCADO DE MAS RESRVORIOS Y EN EL COMPONENTE DE FORESTAL SE REALIZO LA SELECCION Y DESINFECCION DE PLANTINES Y LLENADO DE REPIQUES.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
7538687.28		7734275.66			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
40.48			7734275.66		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2021		Feb.		26/04/2021	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	

37.44		37.77		En el sector de San Juan de Yanac se avanzó también los trabajos cercados en 02 pozas, En el sector de Chitiapata se realizó el cercado de 01 reservorio, en el componente forestal se siguió con el traslado y sembrado de plantas de pinos	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
7253657.71		7319612.07			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
38.31			7319612.07		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2021		Ene.		26/04/2021	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
36.49		36.46		En el sector de San Juan de Yanac se avanzó también los trabajos de instalación de geomembrana, Se realizo la instalación de geomembrana de 05 reservorios en el sector de San Juan de Yanac. En el componente forestal se la plantación de pinos en el sector de Bellavista, Marcocancha	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
7070259.59		7064952.91			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
36.98			7064952.91		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2020		Dic.		26/04/2021	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
36.1		33.52		Se realizo la excavación de los canales de captación de agua en 2 reservorios en el sector de San Juan de Yanac, se realizo la excavación del reservorio en Bellavista. en el componente forestal se realizo hoyacion y marcación en los sectores de Chitiapa, san pedro de Huacarpana y Bellavista.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
4897411.1		6496500.7			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
34			6496500.7		

Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2020		Nov.		26/04/2021	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
35.7		25.69		se terminó por completo los trabajos de perfilación y nivelación de la poza N°1, así como también las cunetas de anclaje de geomembrana, al mismo tiempo se hizo labores de excavación y conformación de terraplén de la poza N°2. teniendo unos retrasos por las rocas que se encontraron al momento de la excavación.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
4843146.2		4978553.2			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
26.06			4978553.2		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2020		Oct.		24/11/2020	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
35.04		24.7		DEBIDO A LA APROBACION DE NUEVO PRESUPUESTO EL PORCENTAJE ACTUAL TIENE UNA VARIACION A UN 22.23 HASTA EL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA EL ACTA DE REINICIO DE OBRA	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
4753609		4786065.64			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
25.05			4786065.64		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2020		Set.		06/11/2020	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	

28.47		22.58		DEBIDO A LA APROBACION DE NUEVO PRESUPUESTO EL PORCENTAJE ACTUAL TIENE UNA VARIACION A UN 22.23 HASTA EL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA EL ACTA DE REINICIO DE OBRA	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
3679332.7		4376179.36			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
22.9			4376179.36		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2020		Ago.		18/09/2020	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
22.23		20.13		DEBIDO A LA APROBACION DE NUEVO PRESUPUESTO EL PORCENTAJE ACTUAL TIENE UNA VARIACION A UN 22.23 HASTA EL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA EL ACTA DE REINICIO DE OBRA	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
4238396.04		3905731			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
20.44			3905731		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2020		Jul.		28/08/2020	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
24.55		23.62		Lo obra se encuentra en suspensión debido al decreto supremo 044-2020 PCM, Se adujunta resolución de suspensión de obra	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
4009805.18		3856568.73			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
20.18			3856568.73		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2020		Jun.		23/07/2020	

¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
24.55		23.62	Lo obra se encuentra en suspensión debido al decreto supremo 044-2020 PCM, Se adjunta resolución de suspensión de obra
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
4009805.18		3856568.73	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera		Monto de ejecución financiera de la obra	
20.18		3856568.73	
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2020		May.	23/07/2020
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
24.55		23.62	Lo obra se encuentra en suspensión debido al decreto supremo 044-2020 PCM, Se adjunta resolución de suspensión de obra
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
4009805.18		3856568.73	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera		Monto de ejecución financiera de la obra	
20.18		3856568.73	
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2020		Abr.	27/05/2020
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
24.55		23.62	Lo obra se encuentra en suspensión debido al decreto supremo 044-2020 PCM, Se adjunta resolución de suspensión de obra
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
4009805.18		3856568.73	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera		Monto de ejecución financiera de la obra	
20.18		3856568.73	
Avance mensual			

Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2020		Mar.		22/04/2020	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
24.55		23.62		No se reportaron comentarios	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
4009805.18		3856568.73			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
20.18			3856568.73		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2020		Feb.		10/03/2020	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
23.22		23.12		No se reportaron comentarios	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
3791889.78		3775822.15			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
19.76			3775822.15		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2020		Ene.		24/02/2020	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
17.83		17.83		DE LAS VALORIZACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR ERROR SE VALORIZO EN EXCESO MAYORES METRADOS SEGUN LA PARTIDA 07.03.02.12 POR LO QUE ESTE VALOR DE METRADOS SE ESTA RETIRANDODE LA VALORIZACIÓN PARA EL MES DE ENERO, REGISTRANDO EL VALOR ACUMULADO PRESENTADO, DE ACUERDO AL INFORME N°	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
2911644.87		2911644.87			
Ejecución financiera					

Porcentaje de ejecución financiera				Monto de ejecución financiera de la obra	
15.24				2911644.87	
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2019		Dic.		03/01/2020	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
26.25		13.95		PARA DICIEMBRE EL AVANCE ESPERADO NO SE LOGRO DEBIDO A NO CULMINAR CON LOS PROCESOS DE COMPROMISO Y DEVENGADO DE BIENES Y SERVICIOS.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
4286793.6		2278615.94			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera				Monto de ejecución financiera de la obra	
11.93				2278615.94	
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2019		Nov.		23/12/2019	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
23.88		12.86		SE TOMO LA DECISIÓN PREVIA COORDINACIÓN CON LA SUPERVISION DE EFECTUAR LA COLOCACIÓN DE MATERIAL PROPIO CERNIDO POR LA PERDIDA DE ESTE MATERIAL A CAUSA DEL VIENTO Y LEVES LLOVIZNAS QUE AFECTARON SU SUPERFICIE.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
3899757.37		2100539.44			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera				Monto de ejecución financiera de la obra	
10.99				2100539.44	
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2019		Oct.		19/12/2019	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	

21.05		12.45		DE ACUERDO AL INFORME 284-2019 POR EL PERIODO DE ESPERA LOS TRABAJOS DE COMPACTACION EN LA SUPERFICIE DE LOS RESERVORIOS SE ESTA PENDIENTE LA LLEGADA DE LAS MAQUINAS COMPACTADORAS PARA POSTERIORES ENSAYOS TIPO DENSIDAD DE CAMPO.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
3437600.2		2033534.17			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
10.64			2033534.17		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2019		Set.		19/12/2019	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
16.23		12.1		DE ACUERDO AL INFORME N°254-2019 SE CONTINUO EFECTUANDO TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS CON LA EXCAVADORA PC-350, DEL CUAL SU RENDIMIENTO ES INFERIOR,PERO ES LA ÚNICA ALTERNATIVA MAS ECONÓMICA PARA CULMINAR CON LOS TRABAJOS RESTANTES.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
2650463.24		1976174.58			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
10.34			1976174.58		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2019		Ago.		19/12/2019	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
11.65		11.65		DE ACUERDO AL INFORME N°193 2019-DRA-ICA-SNIP 346126/MACA EL TRACTOR ORUGA CON QUE SE CUENTA PRESENTA PROBLEMAS PARA MANTENER SU OPERATIVIDAD POR SU OBSOLESCENCIA Y FALTA DE REPUESTOS, POR LO QUE OBLIGO A EFECTUAR TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON LA EXCAVADORA PC-350, DEL CUAL SU RENDIMIENTO ES INFERIOR, PERO ES LA ÚNICA ALTERNATIVA MAS ECONÓMICA PARA CULMINAR CON LOS TRABAJOS RESTANTES.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	

1902519.82		1902304.23		
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
9.96			1902304.23	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2019		Jul.		19/12/2019
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
35.95		11.38		DE ACUERDO A LA NOTA N°100 EN CUANTO A LA VALORIZACIÓN DE OBRA AL 31 DE JULIO SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE S/1,858,616.21 SOLES(11.38), DURANTE EL MES DE JULIO SE A TENIDO UN AVANCE VALORIZADO DE 60,322.84 SOLES.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
5870443.26		1858616.21		
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
9.73			1858616.21	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2019		Jun.		19/08/2019
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
29.71		14.21		No se reportaron comentarios
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
2932085.63		2569357.25		
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
13.45			2569357.25	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2019		May.		03/07/2019
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
23.67		13.98		No se reportaron comentarios
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				

Programado		Ejecutado		Comentario	
2932085.63		2385213.52			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
12.48			2385213.52		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2019		Abr.		01/07/2019	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
17.95		13.73		No se reportaron comentarios	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
2932085.63		2278116.02			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
11.92			2278116.02		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2019		Mar.		01/07/2019	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
11.93		10.35		Valorización actualizada según el dinero devengado en el mes.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
1948085.63		1690896.57			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
8.85			1690896.57		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2019		Feb.		03/04/2019	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	

10.32		9.48		NO SE PUDO LOGRAR AVANCE FÍSICO POR LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN REGIONAL. POR OTRO LADO DEBIDO A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS, LAS INTENSAS LLUVIAS QUE PRODUCEN DESLIZAMIENTOS DE MANERA INESPERADA POR LO QUE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES ESTABAN EXPUESTAS AL PELIGRO. CABE RESALTAR QUE EL ING RESIDENTE ANTERIOR NO REALIZÓ EL INFORME FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE SOBRE LA EXCAVADORA QUE SE ADQUIRIÓ.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
1685085.63		3333695			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
17.45			3333695		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2019		Ene.		03/04/2019	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
8.77		9.15		INFORME DEL RESIDENTE ANTERIOR	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
1432085.63		1493943.15			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
7.82			1493943.15		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2018		Dic.		08/01/2019	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
6.97		8.21		Obra adelantada	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
1138085.6		1341561.7			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
7.02			1341561.7		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2018		Nov.		11/12/2018	

¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
5.49		6.62		La Obra, de acuerdo al cronograma de ejecución, se encuentra adelantada en 1.13 por ciento al mes de noviembre del 2018	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
897113.39		1081769.1			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
5.66			1081769.1		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2018		Oct.		19/11/2018	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
4.05		4.05		No se reportaron comentarios	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
661059.88		661059.88			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
3.46			661059.88		
MODIFICACIÓN EN PLAZO					
¿Existe modificación del plazo?	Tipo de modificación	Causal	Días aprobados	Fecha fin de obra con modificaciones	Fecha de aprobación
Si	Ampliación del plazo	Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad	219	10/12/2022	05/05/2022
CONTROVERSIA					
¿Existe controversia?	Mecanismo de solución de controversia	Descripción del proceso	Fecha inicio proceso	Estado	Fecha fin del proceso
No					
ADICIONAL / DEDUCTIVO					
¿Existe Adicional / Deductivo ?	Tipo	Sub tipo	Causales	Porcentaje	Monto aprobado
No					
Moneda		Monto aprobado en soles		Fecha de aprobación del adicional	
Documentos de soporte adicional a la ejecución de la obra					
Tipo de documento			Fecha de elaboración / Aprobación		
Finalización					

Fecha de finalización real		Motivo en caso no se llegue al 100%		
RECEPCIÓN				
¿Corresponde recepción de obra?		Tipo de acta (parcial y total)		Fecha de recepción
No				
Liquidación				
Con Liquidación / Sin Liquidación	Fecha de aprobación de liquidación de obra	Costo de la obra	Moneda	Costo de la obra en soles
No				
Saldo a favor de la entidad			Saldo a favor del contratista	
TRANSFERENCIA DE OBRA				
¿Corresponde la transferencia a otra entidad?		Fecha de transferencia		Nombre de la entidad
No				
CONTROL GUBERNAMENTAL				
Código Servicio			Número de Orden	
253402022004				
DENUNCIAS CIUDADANAS				
Código de Denuncia		Estado de la denuncia		Resultado de la denuncia
0820210007990		No aceptado a trámite		Presuntas irregularidades en la Dirección Regional Agraria de Ica, respecto a la ejecución del proyecto "Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hídrica en las micro cuencas del rio San Juan, en los distritos de San Juan de Yanac, Chavín, San Pedro de Huacarpana y Huancano, provincias de Chincha y Pisco - región Ica".