

Código INFOBRAS	Nombre de obra	Entidad Pública	Modalidad de ejecución de la obra	Corresponde a un saldo de Obra?	Código INFOBRAS relacionado al saldo de obra
140793	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA	Administración directa	No	
Naturaleza de la obra	Tipo de obra - Clasificador Nivel 1	Tipo de obra - Clasificador Nivel 2	Tipo de obra - Clasificador Nivel 3	Servicio de control	Monitoreo ciudadano
Recuperación	Otras Infraestructuras	Otra Infraestructura	Otra Infraestructura	Esta obra tiene informes de control	La obra no ha recibido visitas
PROYECTO DE INVERSIÓN					
Denuncias ciudadanas	Pertenece a un proyecto de inversión (INVIERTE.pe)?	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre proyecto	Estado del proyecto
Esta obra no ha tenido una denuncia	Si	2355763	2355763	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGIÓN ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	
Tipo Formato	Monto Viable/Aprobado	Fecha de aprobación	Monto Viable actualizado	Fecha de actualización	
PROYECTO DE INVERSION	22345361	31/10/2018	32612149		
¿Existe convenio para la ejecución de la obra?	Nombre de la otra parte		RUC	Nombre del Convenio:	Fecha de suscripción de convenio
No					
LISTA DE UBIGEO					
Departamento		Provincia		Distrito	
ICA		PALPA		PALPA	
Fecha de aprobación de expediente técnico	Monto de expediente técnico	Moneda	Monto de expediente técnico en soles		Documento de aprobación de Expediente
14/06/2021	32612148.54	S/: Soles	32612148.54		RESOLUCION DIRECTORAL N°254-2023-GORE-ICA-DRA
¿Cuenta con transferencia financiera de otra entidad?	Ámbito	¿De quién se recibe el recurso?	Monto de transferencia	Moneda	Monto de transferencia en soles
No					
ENTREGA DE TERRENO					

¿Corresponde entrega de terreno?	Tipo de entrega	Porcentaje de terreno entregado		Fecha de entrega del terreno	
Si	Total	100.0		15/06/2021	
Tipo de empresa	RUC	Nombre o razón social de la empresa o consorcio	Número de contrato	Fecha del contrato	Fecha de adjudicación
Plazo de ejecución del contrato	Monto del contrato	Moneda	Monto del contrato en soles	Fechas claves	
Número de adenda			Fecha de la adenda		
Datos del Supervisor Responsable					
Tipo de documento de identidad	Número de documento	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	
D.N.I	70774724	EMILIANO JUNIOR	RAMOS	CRISPIN	
Colegiatura	Número de colegiatura	Profesión	Fecha inicio	Fecha fin	
C.I.P	195501	S/E	10/01/2023		
DATOS DEL RESIDENTE					
Tipo de Documento	Número de documento	Nombres		Apellido Paterno	Apellido Materno
D.N.I	41816466	JORGE CALIXTO		MATIAS	MATIAS
ADELANTO					
¿Se han otorgado adelantos?	Tipo Adelanto	Monto del adelanto	Moneda	Monto del adelanto en soles	Fecha de entrega del adelanto
No					
Cronograma de obra (valorizado)					
Tipo cronograma		Fecha de cronograma		N° de doc. que aprueba	
Programado		14/06/2021		RESOLUCION DIRECTORAL N°110-2021-GORE-ICA-DRA	
DATOS DE INICIO DE OBRA					
Fecha de inicio de obra		Plazo de ejecución (en días)		Fecha fin de obra programada	
15/06/2021		1487		11/07/2025	
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2024		Feb.		12/03/2024	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
40.12		39.06		obra atrasada con un 1.06% de ejecución	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
13083993.99		12739751.94		obra atrasada con un 1.06% de ejecución	
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
6.5			221599		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2024		Ene.		13/02/2024	

¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
39.56		37.88	obra se encuentra atrasada en un -1.68% de lo programado
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
12901365.96		12352426.86	obra se encuentra atrasada en un -1.68% de lo programado
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera		Monto de ejecución financiera de la obra	
36.54		12352426.86	
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2023		Dic.	30/01/2024
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
38.42		36.54	obra se encuentra atrasada en un 1.88%
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
11916662.4		569592.51	obra se encuentra atrasada en un 1.88%
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera		Monto de ejecución financiera de la obra	
36.54		11916662.4	
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2023		Nov.	30/01/2024
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
37.12		34.79	Obra se encuentra atrasada en un 2.33%
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
11347069.89		287578.36	Obra se encuentra atrasada en un 2.33%
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera		Monto de ejecución financiera de la obra	
34.79		11347069.89	
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2023		Oct.	14/11/2023

¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
35.1		33.91	OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 1.19% CON RESPECTO AL PORCENTAJE FISICO DE AVANCE PROGRAMADO MENSUAL
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
11059491.52		325131.88	OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA EN UN 1.51% CON RESPECTO AL PORCENTAJE FISICO DE AVANCE PROGRAMADO MENSUAL
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
37.12			11347069.89
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2023		Set.	28/09/2023
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
33.69		32.92	OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 0.77% AL INCUMPLIMIENTO DE NUESTRAS PARTIDAS PROGRAMADAS Y POR EL DESABASTECIMIENTO DE PARTIDAD COMO MOVIMIENTOS DE TIERRA Y SUMINISTROS DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
10734359.65		493698.62	OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 4.6% AL INCUMPLIMIENTO DE NUESTRAS PARTIDAS PROGRAMADAS Y POR EL DESABASTECIMIENTO DE PARTIDAD COMO MOVIMIENTOS DE TIERRA Y SUMINISTROS DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
32.92			10734359.65
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2023		Ago.	05/09/2023
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
31.31		31.4	OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA EN UN 0.09
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
10240661.02		298602.07	OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA EN UN 0.09%

Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera		Monto de ejecución financiera de la obra	
31.4		10240661.02	
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	
2023		Jul.	
		08/08/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	
30.39		30.49	
		Obra se encuentra adelantada en un 0.10% de la ejecución de obra	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	
293489.89		9942058.95	
		Obra se encuentra adelantada en un 0.10% de la ejecución de obra	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera		Monto de ejecución financiera de la obra	
30.49		942058.95	
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	
2023		Jun.	
		10/07/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	
29.67		29.59	
		Obra se encuentra atrasada obteniendo un avance acumulado de -0.08% respecto al presupuesto de obra.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	
967602447.18		9648869.06	
		Obra se encuentra atrasada obteniendo un avance acumulado de -0.08% respecto al presupuesto de obra.	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera		Monto de ejecución financiera de la obra	
29.59		9648869.06	
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	
2023		May.	
		09/06/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	
26.28		26.93	
		OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA CON 0.649 POR CIENTO SEGUN EL CRONOGRAMA DE OBRA.	

MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
7060357.87		7234876.74		OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA CON 0.649 POR CIENTO SEGUN EL CRONOGRAMA DE OBRA.	
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
3.7			141107		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2023		Abr.		15/05/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
25.99		26.11		Obra se encuentra adelantada en un 0.124%, cabe indicar que solo se esta trabajando en las partidas correspondiente al vivero, como son: control fitosanitario, deshierbe, almacigado, repique, desinfección de semillas y riego de plantones.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
6981903.28		7015315.15		El avance financiero acumulado se encuentra por encima de lo programado, correspondiente a la ejecución de la obra.	
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
34.5			372011.16		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2023		Abr.		15/05/2023	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
25.99		26.11		Obra se encuentra adelantada en un 0.124%, cabe indicar que solo se esta trabajando en las partidas correspondiente al vivero, como son: control fitosanitario, deshierbe, almacigado, repique, desinfección de semillas y riego de plantones.	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
6981903.28		7015315.15		El avance financiero acumulado se encuentra por encima de lo programado, correspondiente a la ejecución de la obra.	
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
34.5			372011.16		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	

2023		Abr.		15/05/2023
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
25.99		26.11		Obra se encuentra adelantada en un 0.124%, cabe indicar que solo se esta trabajando en las partidas correspondiente al vivero, como son: control fitosanitario, deshierbe, almacenado, repique, desinfección de semillas y riego de plántones.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
6981903.28		7015315.15		El avance financiero acumulado se encuentra por encima de lo programado, correspondiente a la ejecución de la obra.
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
34.5			372011.16	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2023		Mar.		15/05/2023
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
25.48		25.49		Obra se encuentra adelantada en un 0.018%, cabe indicar que solo se esta trabajando en las partidas correspondiente al vivero, como son: control fitosanitario, remocio0n de bolsas y poda de raices, deshierbe y riego de plántones.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
6843888.76		6848755.29		El avance financiero se encuentra por debajo de lo programado, debido a la ejecución parcial de la obra.
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
33.8			228988.92	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2023		Mar.		15/05/2023
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
25.48		25.49		Obra se encuentra adelantada en un 0.018%, cabe indicar que solo se esta trabajando en las partidas correspondiente al vivero, como son: control fitosanitario, remocio0n de bolsas y poda de raices, deshierbe y riego de plántones.

MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
6843888.76		6848755.29		El avance financiero se encuentra por debajo de lo programado, debido a la ejecución parcial de la obra.
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
33.8			228988.92	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2023		Feb.		07/03/2023
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
25.14		24.98		OBRA SE ENCUENTRA EN ATRASO CON -1.33 POR CIENTO POR FALTA DE EJECUCUION SEGUN EL CRONOGRAMA DE OBRA, CON UN AVANCE REAL DEL 24.98 POR CIENTO, CABE INDICAR QUE LA VALORIZACION A SIDO EJECUTADA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ACELERADO AL CORTE ENERO 2023.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
6754636.08		6710864.3		
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
24.98			6710864.3	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2023		Ene.		07/02/2023
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
40.63		24.67		OBRA SE ENCUENTRA EN ATRASO CON -0.19 POR CIENTO POR FALTA DE EJECUCUION SEGUN EL CRONOGRAMA DE OBRA, CON UN AVANCE REAL DEL 24.67 POR CIENTO.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
10914031.9		6626937.29		
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
24.67			6626937.29	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2022		Dic.		08/01/2023

¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
34.43		24.45	No se reportaron comentarios
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
8785890.9		6575102	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
24.47			6575102
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2022		Nov.	05/12/2022
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
31.72		23.55	EN REFERENCIA AL PROYECTO ICA-PALPA, EL AVANCE DE OBRA SE VE LIMITADO DEBIDO A LA DEMORA POR PARTE DEL AREA USUAREA EN ATENDER LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE PROYECTO
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
8059148.19		6325254.06	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
23.54			6325254.06
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2022		Oct.	14/11/2022
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
25.96		20.94	No se reportaron comentarios
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
6511599.88		5626242.83	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
20.94			5626242.83
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance

2022		Set.		06/10/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
20.73		17.15		AVANCE DE EJECUCION DE OBRA CON UN 20.73 ACUMULADO. SEGÚN APROBACION DE RESOLUCION N° 270-2022-GORE-ICA-DRA, DONDE RESUELVE EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE LA OBRA CUI 2355763	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
5108626.82		4608388.87			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
17.15			4608388.87		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Ago.		02/09/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
61.59		14.55		No se reportaron comentarios	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
4413588.57		3909747.78			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
14.55			3909747.78		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Jul.		05/08/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
12.05		6.64		No se reportaron comentarios	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
3237378.43		1784847.31			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
6.64			1784847.31		
Avance mensual					

Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Jun.		19/07/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
7.63		6.64		No se reportaron comentarios	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
2048820.19		1784847.31			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
6.64			1784847.31		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		May.		03/06/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
6.95		5.43		No se reportaron comentarios	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
1866553.24		1457594.87			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
5.43			1457594.87		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Abr.		05/05/2022	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
5.98		4.46		No se reportaron comentarios	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
1605949.36		1196990.98			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
4.46			1196990.98		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2022		Mar.		05/04/2022	

¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
3.42		3.46	No se reportaron comentarios
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
918427.54		928514.58	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
3.46			928514.58
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2022		Feb.	09/03/2022
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
3.24		1.24	No se reportaron comentarios
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
871033.11		331704.4	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
1.23			331704.4
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2022		Ene.	02/03/2022
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
1.99		0.27	No se reportaron comentarios
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
533733.39		71288.9	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
0.27			71288.9
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2021		Dic.	31/01/2022
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal

No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
3.88		1.72	SE HA EJECUTADO DE ACUERDO A LAS PARTIDAS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXP. TÉCNICO, TENIENDO PENDIENTE UN PROCESO DE SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO, SIENDO ESTE, ATENDIDO EN EL MES DE FEBRERO 2022. CABE INDICAR QUE, LOS INSUMOS DEL COMPONENTE FORESTAL NO FUERON ATENDIDOS A TIEMPO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
584918.73		46244.49	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
0.17			46244.49
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2021		Nov.	21/12/2021
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
0.37		1.47	el proyecto de siembra y cosecha ica-palpa presenta un avance mensual de 0.373 y un vanace acumulado de 1.474. cabe reslatar que la obra se ebcuentra bien.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario
107666.65		396043.48	
Ejecución financiera			
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra
1.47			396043.48
Avance mensual			
Año de avance		Mes de avance	Fecha de registro de avance
2021		Oct.	16/12/2021
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal
No			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO			
Programado		Ejecutado	Comentario
1.57		1.2	EL PROYECTO SIEMBRA Y COSECHA DE ICA-PALPA TIENE UN AVANCE MENSUAL DE 1.569 Y UN ACUMULADO DE 1.204 PÓR CIENTO DEL 03 AL 31 DE SETIEMBRE, CABE RESALTAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA			
Programado		Ejecutado	Comentario

421512.69		323394.9		
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
1.2			323394.9	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2021		Set.		16/12/2021
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
0.76		0.76		EL PROYECTO SIEMBRA Y COSECHA DE ICA-PALPA TIENE UN AVANCE MENSUAL DE 0.764 Y UN ACUMULADO DE 0.764 PÓR CIENTO DEL 03 AL 31 DE SETIEMBRE, CABE RESALTAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
205315.04		205249.01		
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
0.76			205249.01	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2021		Ago.		16/12/2021
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario
0.53		0.55		el proyecto siembra y cosecha ica-palpa, presenta un avance mensual de 0.523 y un acumulado de 0.550 por ciento al periodo del 03 al 31 de agosto, cabe indicar que la obra se encuentra atrasada.
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA				
Programado		Ejecutado		Comentario
142922.09		147800.24		
Ejecución financiera				
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra	
0.55			147800.24	
Avance mensual				
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance
2021		Jul.		22/09/2021
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal	
No				
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO				
Programado		Ejecutado		Comentario

1.65		0.32		El proyecto siembra y cosecha lca- Palpa, present aun avance mensual de 0.144 y un acumulado de 0.315 por ciento que corresponde al periodo del 01 al 31 de Julio, cabe indicar que la obra se encuentra RETRASADA	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
443700.38		84608.33			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
0.31			84608.33		
Avance mensual					
Año de avance		Mes de avance		Fecha de registro de avance	
2021		Jun.		22/09/2021	
¿Existió paralizaciones durante el mes?	Fecha de inicio de paralización	Número de días paralizado	Causal		
No					
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO					
Programado		Ejecutado		Comentario	
0.17		0.17		El proyecto siembra y cosecha lca- Palpa dio inicio el 15/06/2021, en la cual la valorizacion N°01 corresponde del 15 al 30 de junio del 2021, teniendo un avance financiero de 0.171 por ciento	
MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA					
Programado		Ejecutado		Comentario	
46094		46033.33			
Ejecución financiera					
Porcentaje de ejecución financiera			Monto de ejecución financiera de la obra		
0.17			46033.33		
MODIFICACIÓN EN PLAZO					
¿Existe modificación del plazo?	Tipo de modificación	Causal	Días aprobados	Fecha fin de obra con modificaciones	Fecha de aprobación
No					
CONTROVERSIA					
¿Existe controversia?	Mecanismo de solución de controversia	Descripción del proceso	Fecha inicio proceso	Estado	Fecha fin del proceso
No					
ADICIONAL / DEDUCTIVO					
¿Existe Adicional / Deductivo ?	Tipo	Sub tipo	Causales	Porcentaje	Monto aprobado
No					
Moneda		Monto aprobado en soles		Fecha de aprobación del adicional	
Documentos de soporte adicional a la ejecución de la obra					
Tipo de documento			Fecha de elaboración / Aprobación		
Finalización					
Fecha de finalización real			Motivo en caso no se llegue al 100%		
RECEPCIÓN					
¿Corresponde recepción de obra?		Tipo de acta (parcial y total)		Fecha de recepción	
No					

Liquidación				
Con Liquidación / Sin Liquidación	Fecha de aprobación de liquidación de obra	Costo de la obra	Moneda	Costo de la obra en soles
No				
Saldo a favor de la entidad			Saldo a favor del contratista	
TRANSFERENCIA DE OBRA				
¿Corresponde la transferencia a otra entidad?		Fecha de transferencia		Nombre de la entidad
No				
CONTROL GUBERNAMENTAL				
Código Servicio			Número de Orden	
1L5302021001			02L5302021EO8	