



Registro de Obra

Listado de Obras

MENÚ



[Inicio](#) / [Obra](#) / [Registro de Obra](#) / [Ejecución](#) / [Datos de Inicio de Obra](#)



CÓDIGO		MODALIDAD	
CÓDIGO	ÚNICO DE	CÓDIGO ESTADO DE	DE
INFOBRAS	INVERSIÓN	SNIP	EJECUCIÓN
140793	2355763	2355763	En Ejecución Administración directa

DATOS
Generales

DATOS DE
Ejecución

DATOS DE
Cierre

NOMBRE DE LA OBRA

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Avance de Obra

Avance Mensual

AÑO DE AVANCE*

2024

MES*

Mayo

FECHA DE REGISTRO DE AVANCE*

21/06/2024

¿EXISTIÓ PARALIZACIONES DURANTE MES?*

SI

TIPO DE PARALIZACIÓN*

PARCIAL

FECHA DE INICIO DE PARALIZACIÓN*

01/05/2024

NÚMERO DE DÍAS PARALIZACIÓN*

50

CAUSAL*

Sin asignación presupuestal

AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO*

PROGRAMADO (%)*

40.71

EJECUTADO (%)*

40.0

COMENTARIO*

SIN AVANCE FISICO POR LA PARALIZACIÓN PARCIAL DESDE EL 01/05/2024 CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 230-2024-GORE-DRA-ICA

Agregar Imagen +

ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS*



FOTO PROYECTO.png

Cargar Archivo



AVANCE VALORIZADO DE OBRA ACUMULADO S/.*

MONTO PROGRAMADO EJECUTADO*

13,276,405.67

MONTO REAL EJECUTADO*

13,044,561.59

COMENTARIO*

PROYECTO PARALIZADO POR FALTA DE ASIGNACION FINANCIERA

Agregar Documento+

ADJUNTAR DOCUMENTO DE VALORIZACION*

	RESOLUCIÓN DIRECTORAL 230 SUSPENSIÓN TEMPORAL.PDF	Cargar Archivo		
--	---	----------------	--	--

Avance Ejecución Financiera (%)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*

42.17

MONTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA*

13,044,571.59

Cancelar

Guardar

Síguenos en



Contáctenos en

[Servicios en línea](#)
[Consultas en línea](#)
www.gob.pe/contraloria
consultas@contraloria.gob.pe
infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:
(01) 330 3000
Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:
Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1.0.2.73.a