



Registro de Obra

Listado de Obras

MENÚ



[Inicio](#) / [Obra](#) / [Registro de Obra](#) / [Ejecución](#) / [Datos de Inicio de Obra](#)



CÓDIGO		MODALIDAD	
CÓDIGO	ÚNICO DE	CÓDIGO ESTADO DE	DE
INFOBRAS	INVERSIÓN	SNIP	EJECUCIÓN
91989	2307484	346126	En Ejecución Administración directa

DATOS
Generales

DATOS DE
Ejecución

DATOS DE
Cierre

NOMBRE DE LA OBRA

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN, EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVÍN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGIÓN ICA

Avance de Obra

Avance Mensual

AÑO DE AVANCE*

2024

MES*

Junio

FECHA DE REGISTRO DE AVANCE*

02/07/2024

¿EXISTIÓ PARALIZACIONES DURANTE MES?*

NO

AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO*

PROGRAMADO (%)*

0.01

EJECUTADO (%)*

93.51

COMENTARIO*

DE ACUERDO AL INFORME N°088-2024-GORE.ICA-DRA-EIA/CGP/CJAV SE PRECISA QUE EL PROYECTO ALCANZOLA FECHA DE TERMINO DE EJECUCION EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022, QUEDANDO PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO

Agregar Imagen +

ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS*



IMG_20230208_085134.jpg

Cargar Archivo



AVANCE VALORIZADO DE OBRA ACUMULADO S/.*

MONTO PROGRAMADO EJECUTADO*

0.01

MONTO REAL EJECUTADO*

22,421,358.08

COMENTARIO*

NO HAY NUEVOS AVANCES EN EL PROYECTO POR HABER CULMINADO SU FECHA DE EJECUCION EL 10/12/2022

Agregar Documento+

ADJUNTAR DOCUMENTO DE VALORIZACION*



Estado situacional Pisco Chincha junio 24.pdf

Cargar Archivo



Avance Ejecución Financiera (%)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*

MONTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA*

93.51

22,421,358.08

Cancelar

Guardar

Síguenos en



Contáctenos en

[Servicios en línea](#)

[Consultas en línea](#)

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1.0.2.73.a