



Registro de Obra

Listado de Obras

MENÚ



Inicio / Obra / Registro de Obra / Ejecución / Datos de Inicio de Obra



CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	MODALIDAD
ÚNICO DE INVERSIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	DE EJECUCIÓN	
140793	2355763	2355763	En Ejecución Administración directa

DATOS
Generales

DATOS DE
Ejecución

DATOS DE
Cierre

NOMBRE DE LA OBRA

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Avance de Obra

Avance Mensual

AÑO DE AVANCE*

2024

MES*

Abril

FECHA DE REGISTRO DE AVANCE*

24/05/2024

¿EXISTIÓ PARALIZACIONES DURANTE MES?*

NO

AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO*

PROGRAMADO (%)*

40.71

EJECUTADO (%)*

40.0

COMENTARIO*

OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN -0.71% DEL AVANCE GENERAL

Agregar Imagen +

ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS*



WhatsApp Image 2024-05-24 at 9.54.14 AM.jpeg

Cargar Archivo



AVANCE VALORIZADO DE OBRA ACUMULADO S/.*

MONTO PROGRAMADO EJECUTADO*

13,276,405.67

MONTO REAL EJECUTADO*

13,044,561.59

COMENTARIO*

OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN -0.71% DEL AVANCE GENERAL

Agregar Documento +

ADJUNTAR DOCUMENTO DE VALORIZACION*



doc03682820240524091549_compressed.pdf

Cargar Archivo



Avance Ejecución Financiera (%)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*

42.02

MONTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA*

609,170.98

Cancelar

Guardar

Síguenos en



Contáctenos en

[Servicios en línea](#)

[Consultas en línea](#)

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Vs:1.0.2.73.a