

DATOS DE REGISTRO

NOMBRE DE LA OBRA

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN, EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVÍN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGIÓN ICA



ESTADO DE EJECUCIÓN

**En
Ejecución**

CÓDIGO INFOBRAS

91989

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

2307484

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Administración directa

TIPO DE OBRA

NIVEL 3

Otra Infraestructura

SERVICIO CONTROL

Esta obra tiene informes de control

MONITOREO CIUDADANO

La obra no ha recibido visitas

DENUNCIAS CIUDADANAS

Esta obra ha tenido denuncias

ENTIDAD PÚBLICA

DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA

MONTO DE INVERSIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO

S/19,106,851

DATOS DE INICIO DE OBRA

INICIO

01/08/2018

FIN

31/07/2021

Fecha de suscripción

20 Julio 2016

Plazo de Ejecución

1095 días

AVANCE MENSUAL

2023 - Set. (9)

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO

48.7 %

CONTROVERSIA

Esta obra no ha tenido controversia

Causal

 IMPRIMIR	
 COMPARTIR	 COMPARTIR
 COMENTAR OBRA	

DATOS DE REGISTRO



LÍNEA DE TIEMPO



Síguenos en



Contáctenos en

[Servicios en línea](#)

[Consultas en línea](#)

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589

2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30

p.m.