

# DATOS DE REGISTRO

NOMBRE DE LA OBRA

**RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE ICA, SEDE CENTRAL DE LA REGIÓN ICA**

ESTADO DE EJECUCIÓN

**Finalizado**

CÓDIGO INFOBRAS

**89813**



CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

**2086791**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

**Administración directa**

TIPO DE OBRA

NIVEL 3

**Otra Infraestructura**

SERVICIO CONTROL

**Esta obra tiene informes de control**

MONITOREO CIUDADANO

**La obra no ha recibido visitas**

DENUNCIAS CIUDADANAS

**Esta obra no ha tenido denuncias**

ENTIDAD PÚBLICA

**DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA**

MONTO DE INVERSIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO

**S/5,644,607**

DATOS DE INICIO DE OBRA

INICIO

**20/10/2017**

FIN

**17/06/2018**

Fecha de suscripción

**20 Julio 2016**

Plazo de Ejecución

**240 días**

AVANCE MENSUAL

**2018 - Nov. (11)**

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO

**95.31 %**

CONTROVERSIA

**Esta obra no ha tenido controversia**

Causal

MARCAS

**Reactivación economica**

 **IMPRIMIR**

 **COMPARTIR**

 **COMPARTIR**

 **COMENTAR OBRA**

DATOS DE REGISTRO



LÍNEA DE TIEMPO



Síguenos en



Contáctenos en

[Servicios en línea](#)

Consultas en línea

[www.gob.pe/contraloria](http://www.gob.pe/contraloria)

[consultas@contraloria.gob.pe](mailto:consultas@contraloria.gob.pe)

[infobras@contraloria.gob.pe](mailto:infobras@contraloria.gob.pe)

**Central telefónica:**

**(01) 330 3000**

**Anexos Infobras: 2588 2587 2589  
2584**

**Horario de atención:**

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30  
p.m.