

FORMATO N° 09: Registro de cierre de inversión

Fecha de registro: 08/07/2024 03:59:19 p.m.

A. DATOS GENERALES DE LA INVERSIÓN

Nombre de la inversión	REPARACION DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) CANAL LA ACHIRANA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LA ACHIRANA - CLASE B EN LA LOCALIDAD SANTA BARBARA, DISTRITO DE LA TINGUIÑA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA				
Código único de inversiones	2807725				
Porcentaje de avance de la ejecución física	100%				
¿La Unidad Productora se encuentra brindando servicio (funcionamiento)?	SI				
Indicar si la fase de ejecución ha sido culminada o no	CULMINADA				
Servicios públicos con brecha identificada y priorizada:	Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
	SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO QUE OPERAN EN CONDICIONES INADECUADAS	SISTEMA DE RIEGO	DISTRITAL	1
Tipología de proyecto	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO				
Fecha de viabilidad/aprobación	11/08/2023				
Monto de inversión viable/aprobado	940,899.35				
Monto de inversión ejecutado	810,500.00				
Plazo de ejecución previsto en la viabilidad/aprobación	2				
Modalidad de ejecución de la inversión	-ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA				
En caso sea administración indirecta, definir si es:	NO CORRESPONDE				

B. SI LA INVERSIÓN HA SIDO CULMINADA (PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA)

Fecha prevista de la liquidación física y financiera	31/07/2024
--	------------

1. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA INVERSIÓN CULMINADA

Según aprobación

Tipo de inversión	Naturaleza de inversión	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad física	Cantidad	Costo a precio de mercado (soles)
REHABILITACIÓN	REPARACION	INFRAESTRUCTURA	TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN		446.21	889,892.95
Subtotal: S/						889,892.95
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/						0.00
SUPERVISIÓN: S/						47,506.40
LIQUIDACIÓN: S/						3,500.00
Costo de inversión actualizado: S/						940,899.35
Costo de control concurrente (CCC): S/						0.00
Costo de controversias: S/						0.00
Monto de carta fianza: S/						0.00
Costo total de la inversión actualizado: S/						940,899.35

Según Expediente Técnico

Tipo de inversión	Naturaleza de inversión	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad física	Cantidad	Costo a precio de mercado (soles)	Fecha de inicio de ejecución física	Fecha de término de ejecución física	UEI
REHABILITACIÓN	REPARACION	INFRAESTRUCTURA	TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN	M2	446.21	889,892.95	01/09/2023	01/11/2023	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Subtotal: S/						889,892.95			
GASTOS GENERALES COVID: S/						0.00			
INVENTARIO FÍSICO COVID: S/						0.00			
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/						0.00			
SUPERVISIÓN: S/						47,506.40			
LIQUIDACIÓN: S/						3,500.00			
Costo de inversión actualizado: S/						940,899.35			
Costo de control concurrente (CCC): S/						0.00			
Costo de controversias: S/						0.00			
Monto de carta fianza: S/						0.00			
Costo total de la inversión actualizado: S/						940,899.35			

Según Variación Física

Tipo de inversión	Naturaleza de inversión	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad física	Cantidad	Costo a precio de mercado (soles)	Fecha de inicio de ejecución física	Fecha de término de ejecución física	UEI
REHABILITACIÓN	REPARACION	INFRAESTRUCTURA	TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN	M2	446.21	889,892.95	01/09/2023	01/11/2023	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Subtotal: S/						889,892.95			
GASTOS GENERALES COVID: S/						0.00			
INVENTARIO FÍSICO COVID: S/						0.00			
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/						0.00			
SUPERVISIÓN: S/						47,506.40			
LIQUIDACIÓN: S/						3,500.00			
Costo de inversión actualizado: S/						940,899.35			

Costo de control concurrente (CCC): S/	0.00	
Costo de controversias: S/	0.00	
Monto de carta fianza: S/	0.00	
Costo total de la inversión actualizado: S/	940,899.35	

E. INFORMACIÓN DE LA UEI

Nombre de la UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Responsable de la UEI:	JOHNNY NESTOR GELDRES ROSAS
Responsable de la elaboración del Formato::	Edwin Jesus Emmanuel ANYOSA Anyosa Ore
Teléfono/Fax:	956172612
Correo electrónico:	eanyosa@regionica.gob.pe
Fecha de registro de Formato de Cierre:	

NOTAS DE CIERRE DE INVERSIÓN

Lista de notas de cierre de inversión			
Usuario y fecha de creación	Comentario	Sustento	