

FORMATO N° 09: Registro de cierre de inversión

Fecha de registro: 10/02/2021 11:52:15 a.m.

A. DATOS GENERALES DE LA INVERSIÓN

Nombre de la inversión	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO, PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA				
Código único de inversiones	2301073				
Porcentaje de avance de la ejecución física	100%				
¿La Unidad Productora se encuentra brindando servicio (funcionamiento)?	SI				
Indicar si la fase de ejecución ha sido culminada o no	CULMINADA				
Servicios públicos con brecha identificada y priorizada:	Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
	SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN ACONDICIONAMIENTO PARA RECARGA HÍDRICA PROVENIENTE DE PRECIPITACIÓN	HA	DEPARTAMENTAL	1000
Fecha de viabilidad/aprobación	18/01/2016				
Monto de inversión viable/aprobado	17,379,687.00				
Monto de inversión ejecutado	19,125,185.01				
Plazo de ejecución previsto en la viabilidad/aprobación	3				
Modalidad de ejecución de la inversión	-ADMINISTRACIÓN DIRECTA				

B. SI LA INVERSIÓN HA SIDO CULMINADA (PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA)

Fecha prevista de la liquidación física y financiera

1. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA INVERSIÓN CULMINADA

Según viabilidad

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidades físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado
		U.M.	Meta	U.M.	Meta	
Subtotal: S/						0
Costo de inversión viable: S/						0.00
Costo de control concurrente (CCC): S/						0.00
Costo total de inversión viable: S/						17,379,687.00

Según Expediente Técnico

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones						
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Fecha de inicio	Fecha de término	UEI	
CONSTRUCCION DE RESERVIOS								
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO : CONSTRUCCION DE RESERVIOS CURIS=14, SAN JOSE DE CURIS=11, QUILCANTO=13 Y TIBILLO=14 RESERVIOS	INFRAESTRUCTURA	52 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	52 M3	7,371,024.24	05/11/2016	14/12/2018	UEASGRIC001	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : CONSTRUCCION DE CASETA DE VALVULA Y POZA SEDIMENTADORA	INFRAESTRUCTURA	104 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	M2	71,450.22	02/06/2017	14/12/2018	UEASGRIC001	
CONSTRUCCION DE VIVERO, PLANTACION Y MOVILIDAD								
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVERO	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1 M2	951,856.99	05/11/2016	30/06/2017	UEASGRIC001	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : INSTALACION DE MACIZOS FORESTALEN CURIS, SAN JOSE DE CURIS, QUILCANTO Y TIBILLO CON 275,000 PLANTONES EN CADA SECTOR	INFRAESTRUCTURA NATURAL	1100000 NÚMERO DE PLANTONES	HA	9,630,739.65	05/11/2016	25/04/2019	UEASGRIC001	
OTRAS ACCIONES DE VEHICULOS : ADQUISICION DE VEHICULOS: (01 CAMION, 01 CAMINETA Y 04 MOTOCICLETAS	VEHICULOS	6 NÚMERO DE VEHÍCULOS		377,725.12	05/11/2016	25/04/2019	UEASGRIC001	
CAPACITACION								
CAPACITACIÓN DE TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO : TALLERES PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO (LOS COSTOS ESTAN CONSIDERADOS EN EL PRODUCTO	INTANGIBLES	55 N° DE INFORMES	55	0.00	08/01/2017	02/08/2019	UEASGRIC001	
OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y AISTENCIA TECNICA A BENEFICIARIOS	INTANGIBLES	55 NÚMERO DE CAPACITACIONES		376,186.57	08/01/2017	02/08/2019	UEASGRIC001	
				Subtotal: S/.	18,778,982.79			
LIQUIDACIÓN: S/				0.00	05/02/2019	14/06/2019		
GESTION DEL PROYECTO: S/				0.00	04/06/2015	31/08/2015		
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				34,000.00	09/07/2015	18/01/2016		
SUPERVISIÓN: S/				331,506.30	05/11/2016	25/04/2019		
				Costo de inversión actualizado: S/.	19,144,489.09			
Costo de control concurrente (CCC): S/						0.00		
				Costo de controversias: S/.	0.00			
				Monto de carta fianza: S/.	0.00			
				Costo total de la inversión actualizado: S/.	19,144,489.			

Según Variación Física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones						UEI
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S./)	Fecha de inicio	Fecha de término		
CONSTRUCCION DE RESERVIOS								
CONSTRUCCIÓN DE RESERVIOS : CONSTRUCCION DE RESERVIOS CURIS=14, SAN JOSE DE CURIS=11, QUILCANTO=13 Y TIBILLO=14 RESERVIOS	INFRAESTRUCTURA	48 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	48 M3	4,864,282.70	05/11/2016	14/12/2018	UEASGRIC001	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : CONSTRUCCION DE COCHAS CURIS=01, SAN JOSE DE CURIS=01, QUILCANTO=01 Y TIBILLO=01	INFRAESTRUCTURA NATURAL	8 UNIDAD	8	3,091,920.82	18/11/2019	31/01/2020	UEASGRIC001	
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC001	
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC001	
CONSTRUCCION DE VIVERO, PLANTACION Y MOVILIDAD								
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVERO	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1 M2	931,817.40	05/11/2016	30/06/2017	UEASGRIC001	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : INSTALACION DE MACIZOS FORESTALES EN CURIS, SAN JOSE DE CURIS, QUILCANTO Y TIBILLO CON 275,000 PLANTONES EN CADA SECTOR	INFRAESTRUCTURA NATURAL	1100000 NÚMERO DE PLANTONES	1100000 HA	9,137,050.18	05/11/2016	25/04/2019	UEASGRIC001	
OTRAS ACCIONES DE VEHICULOS : ADQUISICION DE VEHICULOS: (01 CAMION, 01 CAMINETA Y 04 MOTOCICLETAS	VEHICULOS	6 NÚMERO DE VEHÍCULOS		377,725.12	05/11/2016	25/04/2019	UEASGRIC001	
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC001	
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC001	
CAPACITACION								
CAPACITACIÓN DE TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO : TALLERES PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO (LOS COSTOS ESTAN CONSIDERADOS EN EL PRODUCTO	INTANGIBLES	55 N° DE INFORMES	55	0.00	08/01/2017	02/08/2019	UEASGRIC001	
OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y AISTENCIA TECNICA A BENEFICIARIOS	INTANGIBLES	55 NÚMERO DE CAPACITACIONES		376,186.57	08/01/2017	02/08/2019	UEASGRIC001	
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC001	
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC001	
				Subtotal: S/	18,778,982.79			
LIQUIDACIÓN: S/				0.00	05/02/2019	14/06/2019		
GESTION DEL PROYECTO: S/				0.00	04/06/2015	31/08/2015		
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				34,000.00	09/07/2015	18/01/2016		
SUPERVISIÓN: S/				331,506.30	05/11/2016	25/04/2019		
SUPERVISIÓN COVID: S/				0.00				
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/				0.00				
				Costo de inversión actualizado: S/	19,144,489.09			
Costo de control concurrente (CCC): S/						0.00		
				Costo de controversias: S/	0.00			
				Monto de carta fianza: S/	0.00			
				Costo total de la inversión actualizado: S/	19,144,489.09			

Activo que modifica capacidad	Tipo de factor de producción	Unidad física		Dimensión Física	
		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad

C. INVERSIÓN CULMINADA CON LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

Monto de liquidación	19,125,185.37
----------------------	---------------

1. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA INVERSIÓN CULMINADA

Según viabilidad

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidades físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado
		U.M.	Meta	U.M.	Meta	
Subtotal: S/						0
Costo de inversión viable: S/						0.00
Costo de control concurrente (CCC): S/						0.00

Costo total de inversión viable: S/

17,379,687.00

Según Expediente Técnico

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones						
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Fecha de inicio	Fecha de término	UEI	
CONSTRUCCION DE RESERVIOS								
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO : CONSTRUCCION DE RESERVIOS CURIS=14, SAN JOSE DE CURIS=11, QUILCANTO=13 Y TIBILLO=14 RESERVIOS	INFRAESTRUCTURA	52 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	52 M3	7,371,024.24	05/11/2016	14/12/2018	UEASGRIC 001	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : CONSTRUCCION DE CASETA DE VALVULA Y POZA SEDIMENTADORA	INFRAESTRUCTURA	104 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	M2	71,450.22	02/06/2017	14/12/2018	UEASGRIC 001	
CONSTRUCCION DE VIVERO, PLANTACION Y MOVILIDAD								
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVERO	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1 M2	951,856.99	05/11/2016	30/06/2017	UEASGRIC 001	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : INSTALACION DE MACIZOS FORESTALEN CURIS, SAN JOSE DE CURIS, QUILCANTO Y TIBILLO CON 275,000 PLANTONES EN CADA SECTOR	INFRAESTRUCTURA NATURAL	1100000 NÚMERO DE PLANTONES	HA	9,630,739.65	05/11/2016	25/04/2019	UEASGRIC 001	
OTRAS ACCIONES DE VEHICULOS : ADQUISICION DE VEHICULOS: (01 CAMION, 01 CAMINETA Y 04 MOTOCICLETAS	VEHICULOS	6 NÚMERO DE VEHÍCULOS		377,725.12	05/11/2016	25/04/2019	UEASGRIC 001	
CAPACITACION								
CAPACITACIÓN DE TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO : TALLERES PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO (LOS COSTOS ESTAN CONSIDERADOS EN EL PRODUCTO	INTANGIBLES	55 N° DE INFORMES	55	0.00	08/01/2017	02/08/2019	UEASGRIC 001	
OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y AISTENCIA TECNICA A BENEFICIARIOS	INTANGIBLES	55 NÚMERO DE CAPACITACIONES		376,186.57	08/01/2017	02/08/2019	UEASGRIC 001	
				Subtotal: S/.	18,778,982.79			
LIQUIDACIÓN: S/				0.00	05/02/2019	14/06/2019		
GESTION DEL PROYECTO: S/				0.00	04/06/2015	31/08/2015		
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				34,000.00	09/07/2015	18/01/2016		
SUPERVISIÓN: S/				331,506.30	05/11/2016	25/04/2019		
Costo de inversión actualizado: S/.				19,144,489.09				
Costo de control concurrente (CCC): S/						0.00		
				Costo de controversias: S/.	0.00			
				Monto de carta fianza: S/.	0.00			
				Costo total de la inversión actualizado: S/.	19,144,489.09			

Según Variación Física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones						
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Fecha de inicio	Fecha de término	UEI	
CONSTRUCCION DE RESERVIOS								
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO : CONSTRUCCION DE RESERVIOS CURIS=14, SAN JOSE DE CURIS=11, QUILCANTO=13 Y TIBILLO=14 RESERVIOS	INFRAESTRUCTURA	48 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	48 M3	4,864,282.70	05/11/2016	14/12/2018	UEASGRIC 001	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : CONSTRUCCION DE COCHAS CURIS=01, SAN JOSE DE CURIS=01, QUILCANTO=01 Y TIBILLO=01	INFRAESTRUCTURA NATURAL	8 UNIDAD	8	3,091,920.22	18/11/2019	31/01/2020	UEASGRIC 001	
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC 001	
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC 001	
CONSTRUCCION DE VIVERO, PLANTACION Y MOVILIDAD								
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVERO	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1 M2	931,817.40	05/11/2016	30/06/2017	UEASGRIC 001	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : INSTALACION DE MACIZOS FORESTALEN CURIS, SAN JOSE DE CURIS, QUILCANTO Y TIBILLO CON 275,000 PLANTONES EN CADA SECTOR	INFRAESTRUCTURA NATURAL	1100000 NÚMERO DE PLANTONES	1100000 HA	9,137,050.18	05/11/2016	25/04/2019	UEASGRIC 001	
OTRAS ACCIONES DE VEHICULOS : ADQUISICION DE VEHICULOS: (01 CAMION, 01 CAMINETA Y 04 MOTOCICLETAS	VEHICULOS	6 NÚMERO DE VEHÍCULOS		377,725.12	05/11/2016	25/04/2019	UEASGRIC 001	
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC 001	
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC 001	
CAPACITACION								
CAPACITACIÓN DE TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO : TALLERES PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO (LOS COSTOS ESTAN CONSIDERADOS EN EL PRODUCTO	INTANGIBLES	55 N° DE INFORMES	55	0.00	08/01/2017	02/08/2019	UEASGRIC 001	
OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y AISTENCIA	INTANGIBLES	55 NÚMERO DE		376,186.57	08/01/2017	02/08/2019	UEASGRIC 001	

	TECNICA A BENEFICIARIOS		CAPACITACIONES			7	19	001
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC 001
	Inventario fisico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00			UEASGRIC 001
					Subtotal: S/.	18,778,982.79		
LIQUIDACIÓN: S/					0.00	05/02/2019	14/06/2019	
GESTION DEL PROYECTO: S/					0.00	04/06/2015	31/08/2015	
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					34,000.00	09/07/2015	18/01/2016	
SUPERVISIÓN: S/					331,506.30	05/11/2016	25/04/2019	
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00			
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00			
					Costo de inversión actualizado: S/.	19,144,489.09		
Costo de control concurrente (CCC): S/							0.00	
					Costo de controversias: S/.	0.00		
					Monto de carta fianza: S/.	0.00		
					Costo total de la inversión actualizado: S/.	19,144,489.09		

Activo que modifica capacidad	Tipo de factor de producción	Unidad física		Dimensión Física	
		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad

¿El registro realizado corresponde a una liquidación de oficio?	No
---	----

2. TRAZABILIDAD DEL CIERRE

INFORMACIÓN	Fecha	DOCUMENTOS
Recepción de obra / bienes	18/12/2020	
Aprobación de la liquidación de obra / bienes	15/01/2021	
Transferencia de la obra / bienes (*):		
Entidad encargada de la operación y mantenimiento	comunidades campesinas beneficiadas	
Fuentes de financiamiento para la operación y mantenimiento	Otros: recursos propios	
Ejecución con modelamiento colaborativo (BIM)	NO	
Ejecución con modelamiento Fast truck	NO	

Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento de la inversión

la operacion y mantenimiento esta acargo de las comunidades campesinas de San jose de curi, quicanto, curis y tibillo

E. INFORMACIÓN DE LA UEI

Nombre de la UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Responsable de la UEI:	null null
Responsable de la elaboración del Formato::	null null
Teléfono/Fax:	920633050
Correo electrónico:	dmurguia@regionica.gob.pe
Fecha de registro de Formato de Cierre:	10/02/2021 11:52:15 a.m.

NOTAS DE CIERRE DE INVERSIÓN

Lista de notas de cierre de inversión		
Usuario y fecha de creación	Comentario	Sustento